

Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье ремонт многоквартирного дома № 14 мкр. Мирный на 2024 год

Плановый сбор денежных средств по статье ремонт за 12 месяцев			482 552
Возврат денежных средств за установку окон ПВХ в подъездах №6,9,13	63401+71569+		206 539
	71569		
Работы выполненные в 2023г. Больше планового сбора, на сумму			-23 509
Сумма на выполнение:			665 582

Выполнение работ по ремонту.

Наименование работ	Количество	Единица	Сумма за единицу в руб.
Проверка приборов учёта тепла	4	шт	46100
Ремонт отопления в подъезде №6			60184
Установка каналов для телекоммуникационных сетей в подъезде №6			16355
Ремонт подъезда №6			170336
Замена деревянных дверей на металлическую дверь из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура подъезда №7			77203
Акт. по подготовке к отопительному периоду индивидуальных тепловых пунктов	5	шт	99863
Перевешивание водосточной трубы по фасаду дома возле подъезда №6	15	м	14010
Отделка стен по периметру окон в подъездах №1,2,4,5,7,8,9,10,12			25065
Ремонт отмостки (вставка за домом) и крыльцо (подъезд №6)			57234
Замена деревянных дверей на металлическую дверь из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура подъезда №6			71887
<b>Итого: выполнение на 2024г.</b>			<b>638237</b>
<b>Работы невыполненные, на сумму</b>			<b>27345</b>

Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье Капитальный ремонт многоквартирного дома № 14 мкр. Мирный на 2024 год

Капитальный ремонт. Замена деревянных оконных проёмов на окна ПВХ в подъездах №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 мкр. Мирный многоквартирный дом №14	1050000
Капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме №14 мкр. Мирный (освещение подвальных помещений, установка светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии, смена светильников освещения подъездов люминисцентных на светодиодные)	750000
<b>Итого</b>	<b>1800000</b>