

Директор ООО "Искра"  
 М.А.Соболев  
 " " декабря 2024г.

Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье ремонт многоквартирного дома № 7 мкр. Ленинградский на 2024 год

ПЛАНОВЫЙ сбор денежных средств на ремонт за 12 месяцев			458 897
Работы невыполненные в 2023.			113 758
ИТОГО сумма на выполнение			572 655

**Выполнение работ по ремонту**

Наименование работ	Количество	Единица	Сумма за единицу в руб.
Проверка приборов учёта тепла			44 900
Акт. На изготовление и установку входной двери в подъезд №5			56 385
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояк в туалете) квартиры с 118-126	18	м	11 898
Ремонт подъезда №11			170 283
Установка кабель -каналов для телекоммуникационных сетей в подъезде №11			9 973
Акт. На установку ящиков почтовых и перил в подъезде №11			7 508
Акт.на изготовление и установку входной двери в подъезде №7 и установку ограждений возле подъезда №№6,7			68 385
АКТ.на замену домофонного оборудования в подъезде №15			7 746
Акт.по подготовке к отопительному периоду индивидуальных тепловых пунктов	4	шт	95 693
Перенавеска вывалившейся и лопнувшей водосточной трубы по фасаду здания подъезд №15	15	м	13 350
Ремонт межпанельных швов под выпавшей водосточной трубой	15	м	13 077
Устройство бетонного основания под скамейки			38 156
Изготовление и монтаж металлического пандуса подъезд №6			10 420
Акт.на приобретение и установку скамеек, урн			111 922
<b>Итого: выполнение на 2024г.</b>			<b>659696</b>
Работы выполненные больше планового сбора на сумму			-87041

**Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье Капитальный ремонт многоквартирного дома № 7 мкр. Ленинградский на 2024 год**

Капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения 4 блок (замена силового оборудования ВРУ (4 блок), замена этажных щитков с распределительным оборудованием (кроме индивидуальных приборов учета электроэнергии (ублок) прокладка нулевого защитного проводника (РЕ) (4блок), замена замена стояков магистральных линий освещения подъездов (4 блок), замена линий питания телекоммуникационных сетей подъездов (4 блок), прокладка линий питания домофонов (4 блок), освещение подвальных помещений с установкой светодиодных светильников (1,2,3,4 блоки), монтаж заземляющих устройств (4блок)).	1350000
Капитальный ремонт инженерных сетей горячего водоснабжения 4 блок и холодного водоснабжения 2 блок (подвальная часть)	1865543
<b>ИТОГО</b>	<b>3215543</b>