

Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье
 ремонт многоквартирного дома № 1 мкр. Ленинградский на 2022 год

ПЛАНОВЫЙ сбор денежных средств на ремонт за 12 месяцев			490 982
Работы невыполненные в 2021га на сумму			28 876
ИТОГО сумма на выполнение			519 858

Выполнение работ по ремонту

Наименование работ	Количество	Единица	Сумма за единицу в руб.
Замена центральных стояков ХВС с 1-5 этаж (туалет) кв52,55,58,61,64			11 380
Замена центральных стояков ХВС с 1-5 этаж (туалет) кв159,161,163,165			11 742
Замена центральных стояков ХВС с 1-5 этаж (туалет) кв133,135,138,141,144			11 380
Акт.на установку почтовых ящиков, ремонт полов в тамбуре и установку металлических экранов на батареи в подъезде№4			17 963
Монтаж окон ПВХ в подъезде№4	4	шт	82 055
Ремонт балконного козырька кв.№129			7 907
Ремонт отмостки, первый и последний блоки	15	м3	131 260
Акт.на установку почтовых ящиков в подъезде№1	10	шт	6 820
Ремонт полов в подъезде№1			27 294
Ремонт водосточных труб по фасаду дома 7шт.	7	шт	11 954
Замена светильников в подъезде№4	5	шт	12 454
Акт.на установкуалюминиевых дверей и отделку тамбура в подъезде№4			79 815
Покраска входной двери в подъезде№4			1 321
Ремонт подъезда№4			127 456
Замена центрального стояка ХВС с 1-5 этажи квартиры№16,17,20,23,26	17	м	11 143
Акт. На установку обвязки фановой трубы (шибера)	12	шт	33 942
Итого: выполнение на 2022г.			585886
Работы выполненные больше планового сбора, на сумму			-66028