

Отчет управляющей организации по расходу денежных средств по статье ремонт многоквартирного дома № 8 мкр. Ленинградский на 2024 год

ПЛАНОВЫЙ сбор денежных средств на ремонт за 12 месяцев			543 678
Работы выполненные в 2023г., больше планового сбора на сумму			-115 522
ИТОГО сумма на выполнение			428 156

Выполнение работ по ремонту

Наименование работ	Количество	Единица	Сумма за единицу в руб.
Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура в подъезде№5			74 678
Замена системы отопления в подъезде№5			64 805
Проверка приборов учёта тепла	3	шт	35 440
Замена светильников на светодиодные в подъезде№5, установка светильника под козырёк входной группы, установка кабель-каналов под телекоммуникационные сети в подъезде№5	5	шт	22 921
АКТ. Замена домофонного оборудования в подъезде№8			7 746
АКТ. Замена домофонного оборудования в подъезде№7			4 238
Изготовление и установка окон ПВХ в подъезде№5	4	шт	89 748
Акт на установку почтовых ящиков в подъезде №5			5 836
Покраска входных дверей подъезды№8,9			7 632
Установка светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии			40 939
Акт.на ремонт домофонного оборудования в подъезде №11			7 607
Акт.на ремонт домофонного оборудования в подъезде №7			11 984
Акт.по подготовке к отопительному периоду индивидуальных тепловых пунктов	5	шт	120 861
Изготовление и установка окон ПВХ в подъезде№6	4	шт	89 748
Ремонт подъезда №5			171 861
Итого: выполнение на 2024г.			756044
Работы выполненные на сумму, больше планового сбора			-327888