

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

25/2023

01.04.2023г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	10.11.2023	01.04.2023	10.11.2023

**АКТ за ноябрь 2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Искра ремонт кровли 65

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	3808,85 тыс.руб.
строительных работ	3808,85 тыс.руб.
Средства на оплату труда	334,23 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	1019,65 чел.час
Трудозатраты механизаторов	чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе						
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ограждение кровли															
1	1	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж-Ограждение кровель перилами	100 м		1,86	2 158,12	3 289,20	3 070,91	218,29				5,9 8,94	0,41 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<p>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%</p>											
			Кровли											
			Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 3 070,91)						3 012,56					
			Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 3 070,91)						1 487,86					
			Итого с накладными и см. прибылью						7 789,62					
		1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел.-ч	4,8088688	8,9444959	343,33	3 070,91	3 070,91					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1151719	0,2142197	1 019,00 347,44	218,29		218,29	646,24			
2	2	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Ограждение кровель перилами	100 м		1,86	2 440,00	5 346,67	4 387,02	900,36		59,29	5,9 12,78	0,41 0,97
			Объем=186 / 100											
			<p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%</p>											
			Кровли											
			Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 4 387,02)						4 303,67					
			Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 4 387,02)						2 125,51					
			Итого с накладными и см. прибылью						11 775,85					
		1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел.-ч	6,8698125	12,7778513	343,33	4 387,02	4 387,02					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1645313	0,3060281	1 019,00 347,44	311,84		311,84	646,24			
		01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,52	0,9672	61,30	59,29				59,29		
3	4	прайс	Металлическое ограждения с трапом, окрашенное	м.п.		186	4 400,00	818 400,00				818 400,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
4	5	прайс	Болты с гайками и шайбами строительные	шт		660	19,00	12 540,00				12 540,00	0 0	0 0
			Материалы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	6	ГЭСН12-01-032-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м		0,93	1 282,28	1 207,43	1 025,31	182,12			3,06 2,88	0,21 0,2
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Кровли											
			Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 1 025,31)					1 005,83						
			Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 1 025,31)					496,76						
			Итого с накладными и см. прибылью					2 710,02						
		1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3.6)	чел.-ч	3,09825	2,8813725	355,84	1 025,31	1 025,31					
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,030375	0,0282488	333,11 268,48	9,41		9,41	249,69			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,18225	0,1694925	1 019,00 347,44	172,71		172,71	323,12			
6	7	Прайс	Снегозадержатель УГОЛКОВЫЙ	м		93	94,43	8 781,99				8 781,99	0 0	0 0
			Материалы											
7	8	прайс	саморез кровельный 5,5x45мм	шт		280	2,50	700,00				700,00	0 0	0 0
			Материалы											
Итого по разделу 1 Ограждение кровли													24,6037197	0
Раздел 2. Обрешетка														
8	9	ГЭСНр69-7-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр	Устройство: переходных мостиков на чердаке	100 м		0,38	37 207,07	14 301,32	12 506,68	666,50		1 128,14	104,4 40,17	2,16 0,83
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Прочие ремонтно-строительные работы											
			Накладные расходы 92% ФОТ (от 12 506,68)					11 506,15						
			Сметная прибыль 44% ФОТ (от 12 506,68)					5 502,94						
			Итого с накладными и см. прибылью					31 310,41						
		1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2.3)	чел.-ч	105,705	40,1679	311,36	12 506,68	12 506,68					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,72125	0,654075	1 019,00 347,44	666,50		666,50	132,03			
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,03	0,0114	98 959,50	1 128,14				1 128,14		
9	10	Прайс	Доска обрешетная	м3		0,4	15 000,00	6 000,00				6 000,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
10	11	ГЭСНр58-1-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		1,86	4 678,07	8 809,98	8 809,98				15,16 28,55	0,46 0,87
			Объем=186 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 8 809,98)						7 928,98					
			Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8 809,98)						4 052,59					
			Итого с накладными и см. прибылью						20 791,55					
		1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	15,3495	28,55007	308,58	8 809,98	8 809,98					
11	12	ГЭСН12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2		1,86	7 021,95	14 942,84	13 137,04	130,81		1 674,99	19,14 41,45	0,36 0,85
			Объем=186 / 100											
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Кровли											
			Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 13 137,04)						12 887,44					
			Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 13 137,04)						6 364,90					
			Итого с накладными и см. прибылью						34 195,18					
		1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	22,2861375	41,4522158	316,92	13 137,04	13 137,04					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0379688	0,0706219	1 019,00 347,44	71,96		71,96	646,24			
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0091	0,016926	98 959,50	1 674,99				1 674,99		
12	13	Прайс	Гвозди строительные	кг		48	95,20	4 569,60				4 569,60	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
13	14	Прайс	Пиломатериал доска - обрешетка	м3		9,3	14 000,00	130 200,00				130 200,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
Итого по разделу 2 Обрешетка												110,1701858	0	
Раздел 3. Водосточная система														
14	15	ГЭСНр58-10-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт		0,16	15 001,50	2 430,25	2 417,04	13,21			45,1 7,31	0,08 0,01
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 417,04)					2 175,34						
			Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 417,04)					1 111,84						
			Итого с накладными и см. прибылью					5 717,43						
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	45,66375	7,3062	330,82	2 417,04	2 417,04					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,081	0,01296	1 019,00 347,44	13,21		13,21	55,59			
15	16	Прайс	Воронка выпускная	шт		16	280,00	4 480,00				4 480,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
16	17	Прайс	Переход с 150мм на 120мм	шт		16	358,00	5 728,00				5 728,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
17	19	Прайс	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали	м		30	467,00	14 010,00				14 010,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
18	20	Прайс	Кранштейн водосточной трубы	шт		30	133,00	3 990,00				3 990,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
19	21	ГЭСН12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство желобов: подвесных	100 м		1,86	9 288,51	17 492,58	17 319,87	172,71			27,8 52,35	0,25 0,47
			Кровли											
			Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 17 319,87)					16 990,79						
			Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 17 319,87)					8 391,48						
			Итого с накладными и см. прибылью					42 874,85						
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	28,1475	52,35435	330,82	17 319,87	17 319,87					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,091125	0,1694925	1 019,00 347,44	172,71		172,71	646,24			
20	22	Прайс	Сталь оцинкованная (г-образное примыкание под желобную доску15*30мм)	м2		112	503,00	56 336,00				56 336,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
21	23	Прайс	Желоб круглый	м.п		190	268,00	50 920,00				50 920,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
22	24	Прайс	Держатель желоба	шт		409,2	221,00	90 433,20				90 433,20	0 0	0 0
			Объем=186*2,2											
			Материалы для строительных работ											
23	25	Прайс	Саморез 6*140мм	шт		186	7,80	1 450,80				1 450,80	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
24	26	Прайс	Пиломатериал доска 250*50мм (для желоба)	м3		1,7	15 000,00	25 500,00				25 500,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	27	Прайс	Саморез 4,2*41 с прес шайбой	шт		1450	1,90	2 755,00				2 755,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
26	28	Прайс	Заглушка круглая	шт		2	163,00	326,00				326,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
27	29	Прайс	Анкер 10*150мм	шт		155	25,00	3 875,00				3 875,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
28	30	прайс	Саморез 4,2*19 с прес шайбой	шт		1650	1,30	2 145,00				2 145,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
29	31	Прайс	Лента перфорированная	м		186	13,00	2 418,00				2 418,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
30	32	счет	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч		186	2 500,00	470 812,50		470 812,50			0	0
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Материалы для строительных работ										59,66055	0

Итого по разделу 3 Водосточная система

Раздел 4. Кровля

31	33	ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		12,1	4 818,02	67 880,75	67 880,75				15,9 224,01	0 0
			Объем=1210/100											
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
			Накладные расходы 103% ФОТ (от 67 880,75)					69 917,17						
			Сметная прибыль 59% ФОТ (от 67 880,75)					40 049,64						
			Итого с накладными и см. прибылью					177 847,56						
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	18,5135625	224,0141063	303,02	67 880,75	67 880,75					
32	35	ГЭСН10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка стропил	м3		0,702	11 143,61	8 750,26	6 273,50	199,18		2 277,58	23,8 19,45	0,37 0,33
			Объем=108*1,3*0,1*0,05											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Деревянные конструкции											
			Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 6 273,50)					6 097,84						
			Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 6 273,50)					2 932,86						
			Итого с накладными и см. прибылью					17 780,96						
		1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	27,712125	19,4539118	322,48	6 273,50	6 273,50					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2784375	0,1954631	1 019,00 347,44	199,18		199,18	243,90			
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0072	0,0050544	98 959,50	500,18				500,18		
		08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,038	0,026676	60 061,44	1 602,20				1 602,20		
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438	0,0030748	56 980,03	175,20				175,20		
33	36	счет	Пиломатериал доска (подпоры под стропила и кобылки)	м3		0,702	15 000,00	10 530,00				10 530,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
34	37	ГЭСНр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		1,42	2 757,48	3 964,57	3 964,57				9,1 13,08	0 0
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 964,57)					3 568,11						
			Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 964,57)					1 823,70						
			Итого с накладными и см. прибылью					9 356,38						
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,21375	13,083525	303,02	3 964,57	3 964,57					
35	39	ГЭСНр58-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт		0,02	95 443,79	1 932,74	1 932,74				309,3 6,26	0 0
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 932,74)					1 739,47						
			Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 932,74)					889,06						
			Итого с накладными и см. прибылью					4 561,27						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	313,16625	6,263325	308,58	1 932,74	1 932,74					
36	40	ГЭСН10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство слуховых окон	шт		4	2 149,93	9 922,20	9 368,03			554,17	6,08 28,32	0,22 1,11
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Деревянные конструкции											
			Накладные расходы 108%*(0,7*0,9) ФОТ (от 9 368,03)					6 374,01						
			Сметная прибыль 55%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9 368,03)					3 941,60						
			Итого с накладными и см. прибылью					20 237,81						
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	7,0794	28,3176	330,82	9 368,03	9 368,03					
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0014	0,0056	98 959,50	554,17				554,17		
37	41	Прайс	Слуховое окно - (новый оконный металлический блок(комплект))	шт		2	10 500,00	21 000,00				21 000,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
38	43	ГЭСН12-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: средней сложности	100 м2		12,1	13 592,14	166 520,71	159 962,61	6 558,10			38,03 465,92	0,37 4,53
			Объем=1210/100											
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Кровли											
			Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 159 962,61)					156 923,32						
			Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 159 962,61)					77 501,88						
			Итого с накладными и см. прибылью					400 945,91						
		1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	38,505375	465,9150375	343,33	159 962,61	159 962,61					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,172125	2,0827125	1 090,00 347,44	2 270,16		2 270,16	4 204,02			
39	44	Прайс	Саморез кровельный 5,5*45мм	шт		970	2,50	2 425,00				2 425,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
40	45	прайс	Дополнительные элементы кровли (изделия из гладкого оцинкованного листа)	м2		95	503,00	47 785,00				47 785,00	0 0	0 0
			Кровли											
41	46	прайс	Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,65	м2		1436	690,00	990 840,00				990 840,00	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
42	47	прайс	Шурупы-саморезы кровельные 5,5х76 мм	100 шт		84,7	450,00	38 115,00				38 115,00	0	0
			Объем=7*1210/100										0	0
			Материалы для строительных работ											
43	48	прайс	Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 20 мм	м		186	60,00	11 160,00				11 160,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
44	49	Прайс	Конек 30*30мм	м2		133	503,00	66 899,00				66 899,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
45	50	ГЭСНр65-38-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Установка канализационного стояка (гильза (под стояк канализационный))	шт		17	1 015,81	17 484,66	17 484,66				3,15	0
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%										54,22	0
			Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)											
			Накладные расходы 103% ФОТ (от 17 484,66)					18 009,20						
			Сметная прибыль 52% ФОТ (от 17 484,66)					9 092,02						
			Итого с накладными и см. прибылью					44 585,88						
			1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	3,189375	54,219375	322,48	17 484,66	17 484,66					
46	51	Прайс	Труба-гильза стальная d110мм	шт		17	1 950,00	33 150,00				33 150,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
47	52	Прайс	Герметик	шт		1	400,00	400,00				400,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
48	53	Прайс	Труба пластиковая d110мм	м		13	260,00	3 380,00				3 380,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
49	54	Прайс	Отвод пластиковый 110*45мм	шт		10	94,00	940,00				940,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
50	55	Прайс	Муфта d110мм	шт		2	60,00	120,00				120,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
51	56	Прайс	Хомут 110 мм	шт		10	58,00	580,00				580,00	0	0
			Материалы для строительных работ										0	0
52	58	ФССЦлг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		24	74,73	1 815,94		1 815,94			0	0
													0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Перевозка грузов автотранспортом											
53	59	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		24	480,09	11 666,19		11 666,19			0 0	0 0
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках											
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)											
			Сметная прибыль 42% ФОТ (от 0,00)											
			Итого с накладными и см. прибылью					11 666,19						
Итого по разделу 4 Кровля													811,2668806	0

Раздел 6. Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей

54	60	ГЭСН26-02-018-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		3,4	937,89	3 720,40	3 627,80	92,60			2,77 10,97	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
			Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Теплоизоляционные работы											
			Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 3 627,80)					3 167,07						
			Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 627,80)					1 696,00						
			Итого с накладными и см. прибылью					8 583,47						
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	3,2253188	10,9660838	330,82	3 627,80	3 627,80					
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш час	1,6959375	5,7661875	16,06	92,60		92,60				
55	61	Прайс	Пропитка огнезащитная "Биосепт"	кг		100	64,00	6 400,00				6 400,00	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ											
Итого по разделу 6 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей													10,9660838	0

Раздел 7. Новый Раздел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	62	ГЭСН26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/нр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		0,138788	6 942,28	1 127,18	1 060,95	66,23			18,45 2,98	0,37 0,06
			Объем=3,14*0,13*0,02*17											
			Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
			Приказ от 07.07.2022 №557/нр прил. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25%; ЭМ=1,25% к расх.; ЗПМ=1,25%; ТЗ=1,25%; ТЗМ=1,25%											
			Теплоизоляционные работы											
			Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 1 060,95)					926,21						
			Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 060,95)					495,99						
			Итого с накладными и см. прибылью					2 549,38						
		1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	21,4827188	2,9815436	355,84	1 060,95	1 060,95					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,4682813	0,0649918	1 019,00 347,44	66,23		66,23	48,22			
57	63	Прайс	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционным	м3		0,1388	11 600,00	1 610,08				1 610,08	0 0	0 0
			Материалы для строительных работ										2,9815436	0
Итого по разделу 7 Новый Раздел														
Итого по акту:														
Итого прямые затраты (справочно)								3 314 311,04						
в том числе:														
Оплата труда рабочих								334 229,46						
Эксплуатация машин								493 494,74						
Материалы								2 486 586,84						
Строительные работы								3 808 853,84						
в том числе:														
оплата труда								334 229,46						
эксплуатация машин и механизмов								493 494,74						
материалы								2 486 586,84						
накладные расходы								326 533,16						
сметная прибыль								167 956,63						
Итого ФОТ (справочно)								334 229,46						
Итого накладные расходы (справочно)								326 533,16						
Итого сметная прибыль (справочно)								167 956,63						
ВСЕГО по акту								3 808 853,84					1019,64896	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----



Сдал: _____ Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" М.А. Соболев
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ собственник кв. № 59 Л.В. Гланц
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ собственник кв. № 137 Березовенко М.Л.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял консультант отдела жилищной политики, транспорта и связи МО "город Саянск" _____ Л.В. Щевченко