

Утверждаю:

Директор ООО "Управляющая
компания Искра"

М.А. Соболев

от 29.08.25.

АКТ о приемке выполненных работ

Мы нижеподписавшиеся: инженер ООО «Управляющая компания Искра» Мотык А.В., слесарь-сантехник Глушаков И.Ю.

Составили настоящий акт о том, что была выполнена работа по монтажу элементов ИТП (автоматический узел регулирования температуры на отопление "Вогез") на доме по адресу: м-н "Юбилейный" дом 42, ИТП № 1

При выполнении работ были потрачены средства на приобретение материалов:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Насос, SHINHO, циркуляционный, тип BASIC S 32-8S, монтажная длина 180 мм	шт.	1	10 773,00	10773,00
2	Организация и доставка груза до получателя	шт.	1	607,50	607,50
3	Клапан проходной седельный регулирующий ВКСР Ду 25 kv 10	шт.	1	19 000,00	19000,00
4	Механизм исполнительный электрический прямоходный ВЭП-225М-1600/63-20-220В	шт.	1	41 900,00	41900,00
5	Термометр сопротивления ТС-Б-Р-Рт500-В-Х4-П-(0+180)-80/6-50	шт.	2	2 350,00	4700,00
6	Термометр сопротивления ТС-Б-Р-Рт500-А-Х4-П-(-50+180)-50/6-И	шт.	1	2 300,00	2300,00
7	Организация и доставка груза до получателя	шт.	1	1 176,00	1176,00
8	Сгон стальной неоцинкованный накатной Ду 32	шт.	2	102,96	205,92
9	Муфта прямая стальная неоцинкованная Ду 32	шт.	2	77,85	155,70
10	Резьба стальная накатная Ду 40	шт.	1	65,52	65,52
11	Отвод стальной ШОВНЫЙ Ду 32	шт.	2	61,10	122,20
12	Фильтр сетчатый латунь Ду 40	шт.	1	1 084,98	1084,98
13	Контргайка стальная неоцинкованная Ду 32	шт.	2	104,06	208,12
14	Переходник 1 1/4"-1 1/2" латунный	шт.	1	335,00	335,00
15	Фланец стальной плоский приварной Ду 25	шт.	2	351,00	702,00
16	Болты М12*60 по ГОСТ 7805-70	кг	0,75	239,54	179,66
17	Гайки М12 по ГОСТ 5915-70	кг	0,25	331,48	82,87
18	Клапан обратный латунь Ду 32	шт.	2	890,00	1780,00
19	Труба ГОСТ 10704-91 Ду89*3,5	т	0,015	85 000,00	1275,00
20	Грязевик вертикальный. Стальной	шт.	1	9 622,60	9622,60
21	Кран шаровый стальной под приварку Ду 32	шт.	1	1 970,00	1970,00
22	Паронитовая прокладка Ду 25	шт.	2	5,78	11,56
23	Переход стальной под приварку Ду 50*32	шт.	2	92,67	185,34
24	Провод ШВВГ 2х0,75	м	30	36,00	1080,00
25	Труба гофрированная 16мм	м	30	28,45	853,50
26	Дюбель-хомут 11-18мм	шт.	100	1,20	120,00
27	Анкер КЛИН 6х60	шт.	4	6,78	27,12
28	Выключатель автоматический - 10А	шт.	1	155,40	155,40
29	Выключатель автоматический - 6А	шт.	1	93,53	93,53
30	Стоимость услуг по ремонту сантехнического, электрического оборудования	дней	6		74607,44
Итого					175379,96

Инженер ООО «Управляющая компания Искра» _____ Мотык А.В.

Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания Искра» _____ Глушаков И.Ю.